



ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НИКШИЋ
ОПШТИНА НИКШИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НИКШИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-031-50/5
Никшић, 17. 04. 2024. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање

На сједници Скупштине општине Никшић, одржаној 29. 03. 2024. године, независна одборница Татјана Кнежевић Перишић поставила је сљедеће одборничко питање:

„Када ће бити завршени радови на дионици пута Вуков мост, Воја Деретића – пут Хотела Трим и Епископског двора ЦПЦ, затим Булевар Кличево – Царев мост, Школска улица? Који извођачи радова су пробили рокове и зашто са њима није раскинут уговор? “

На постављено питање дајемо сљедећи одговор:



Радови на дионици пута Вуков мост – Кусиде налазе се у надлежности Управе саобраћај као инвеститора, те Општина Никшић није надлежна за реализацију пројекта. Извођач радова је АД Механизација и програмат. Извођач је уведен у радове у мају 2023. године, а рјешавање питања имовинско-правних односа је значајно успорило динамику радова до краја септембра 2023. године. Према информацијама које смо добили од стране извођача радова, радови на овој дионици ће бити завршени прије почетка туристичке сезоне, што је у складу са уговореним роком.

Радови на санацији Улице Воја Деретића су у току, а финалну реализацију радова очекујемо најкасније до друге половине маја текуће године. Рок за реализацију пројекта је пробијен због временских услова, који су успоравали динамику извођења радова.

Радови на Булевару 13. јул (Царев мост) теку планираном динамиком. Рок за извођење радова је 12 мјесеци, а уговор о извођењу радова је потписан 14. 08. 2023. године, па у односу на наведено констатујемо да не постоји кашњење у вези са извођењем радова на предметном пројекту.

Радови на реконструкцији Школске улице у Кличеву су у току. Рок за извођење радова је 18 мјесеци, а уговор о извођењу радова је закључен 31. 08. 2023. године, због чега констатујемо да не постоји кашњење, напротив динамика извођења радова тече планираним током. Потенцијални ризик за успоравање динамике извођења радова се посебно односи на имовинско-правне односе и утврђивање истих од стране грађана и надлежних институција.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НИКШИЋ
Немања Вуковић



ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

Марко Ковачевић

